


 УТВЕРЖДЕНО
 Директор ПКОУ КК
 школа-интернат ст-цы Бескоробной
 А.В. Горлина
 16.04.2023

Дорожная карта
по реализации государственным казенным общеобразовательным учреждением Краснодарского края специальной
(коррекционной) школой-интернатом ст-цы Бескоробной
мероприятий регионального проекта по модернизации школьных систем образования

№	Основные мероприятия	Срок реализации	Ответственное лицо	Примечание
1	Направление заявки на выделение средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий, предусмотренных п.2.10 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на 2022 год (на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания столольной мастерской)	2022 год	Горлина А.В., директор	
I Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания столольной мастерской				
1	Заключение контракта по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания столольной мастерской	2022 год	Горлина А.В., директор	
2	Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания столольной мастерской	2022 год	Горлина А.В., директор	
3	Проведение государственной экспертизы	март-апрель 2022г	Горлина А.В., директор	
4	Направление пакета документов на предоставление в 2023 году субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	январь 2023	Горлина А.В., директор	
II Капитальный ремонт здания столольной мастерской				
1	Публикация плана закупок и плана графика на	январь-февраль 2023	Анищенко Н.С.,	

	проведение аукциона по «Капитальному ремонту здания столярной мастерской Литер Ж ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бескоробной»		экономист, контрактный управляющий	
2	Проведение аукциона определения подрядчика для выполнения капитального ремонта здания столярной мастерской Литер Ж ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бескоробной»	февраль 2023	ГКУ КК ДЦЗ, Анищенко Н.С., экономист, контрактный управляющий	
3	Заключение контракта с подрядной организацией на выполнение работ по «Капитальному ремонту здания столярной мастерской Литер Ж ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бескоробной»	март 2023	Горлина А.В., директор	
4	Выполнение работ по «Капитальному ремонту здания столярной мастерской Литер Ж ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бескоробной»	март 2023- август 2023	Горлина А.В., директор	
5	Приемка работ «Капитальный ремонт здания столярной мастерской Литер Ж ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бескоробной»	до 15 августа 2023	Горлина А.В., директор	
6	Оплата работ «Капитальный ремонт здания столярной мастерской Литер Ж ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бескоробной»	сентябрь 2023	Смирнова Т.П., главный бухгалтер	
III Прислечение родителей(законных представителей, заинтересованных лиц в участии в мероприятии)				
1	Организация «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, проводимых в рамках капитального ремонта	в срок до 28.02.2023	Орлова Л.А., заместитель директора по воспитательной работе	
2	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	на протяжении всего срока реализации проекта	Горлина А.В., директор, Орлова Л.А., заместитель директора по воспитательной работе	

3	Привлечение обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	март-август 2023	Горлина А.В., директор, Орлова Л.А., заместитель директора по воспитательной	
---	--	------------------	--	--

Организация образовательного процесса

1	Разработка плана мероприятий по обеспечению непрерывности образовательного процесса	до 15.02.2023	Горлина А.В., директор	
---	---	---------------	------------------------	--

IV Обеспечение безопасности образовательного учреждения

1	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности образовательного учреждения	постоянно	Горлина А.В., директор, Екимова Л.Н., ответственное лицо за обеспечение безопасности образовательного учреждения.	
---	--	-----------	---	--

V Предоставление условий для получения дополнительного профессионального образования педагогическими работниками

1	Разработка плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательного учреждения	01.02.2023	Горлина А.В., директор,	
---	--	------------	-------------------------	--

VI Оснащение школы средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения

1	Проведение анализа потребности образовательного учреждения в средствах обучения и воспитания	20.02.2023	Горлина А.В., директор, Орлова Л.А., заместитель директора по воспитательной работе	
2	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 06.09.2022г № 804)	01.04.2023	Рабочая группа, Анищенко Н.С., экономист, контрактный управляющий	
3	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения образовательного учреждения средствами	до 01.05.2023	Анищенко Н.С., экономист,	

обучения и воспитания		контрактный управляющий	
<i>VII Подведение итога выполненных мероприятий</i>			
1 Завершение объема капитального ремонта и оснащения образовательного учреждения	01.09.2023г	Горпина А.В., директор, Смирнова Т.П., главный бухгалтер	